

监 理 日 记()

日期: 2017 年 06 月 20 日

星期: 二

天气: 阴有阵雨

气温: 15 ~ 25℃

工程名称: 湖威渔光一体二期200MW

监
理
工
作
情
况

与业主、总包、分包检查变电站、光伏区。
记录相关问题, 业主要求明天全部整改完成。
监理单位下发监理联系单督促整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

今日完成:
升压站厂内道路清理完成40%, 围栏下部打桩漆面
处理完成50%, 2#箱变电气施工全部完成具备通电条件
3#箱变汇流箱组, 4#箱变避雷接地完成70%, 5#箱变
汇流箱1台累计5台 逆变器全部完成, 4#箱变避雷接地
杆头部分完成50%

其
它
事
项

本日现场监理人员

张琳琳 王生明

记录人:

张琳琳

总监(总监代表):

王生明

江苏省建设厅监制