

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 06月 22日

星期: 四

天气: 晴

气温: 17~28℃

工程名称: 通威渔光一体一期20mw

监 理 工 作 情 况

今日监督事项:

光伏区接地焊接, 2#、4#、5#箱变高压电缆检测, 设备联调联试

迎接国网电监局专家工作检查工作。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

今天完成:

一次二次包工, 设备基础涂刷防锈漆。
 拆除平台东侧栏杆底部10mm 砼模板
 11#方阵接地焊接完成 75, 5#方阵红线8组电缆
 头安装完成 75, 5#方阵桥架安装完成, 11#方阵电缆
 电缆头 (1#4头) 25。

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

张琳琳 王亚明

张琳琳

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制