

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月23日

星期: 五

天气: 阴雨

气温: 25~26℃

工程名称: 通威渔光一体一期20MWp

监 理 工 作 情 况	今日配合省质监站专家检查施工, 监理过程资料, 提出整改意见。 检查现场电缆敷设施工, 开压站消缺整改	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		今日完成: 浇筑栏杆底部砼基础 90% 水暖复消缺, 11#配电箱进线器接头安装50% 11#配电箱进线箱电缆头制作完成55% 避雷器接地完成 5#配电箱防雷接地焊接完成90%
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张琳琳 王兴明	
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明	