

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017年10月25日

星期: 五

工程名称: 通威渔光一体一期20mw

天气: 阴  
气温: 20~26℃

监 理 工 作 情 况

巡视光伏区组件、支架安装、电气安装。  
发现组件(前期)二次机械损伤对组件保护不利  
责成现场整改

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

今日完成: 支架安装7组, 组件安装7组  
还记线全部完成, 6E 3x185电缆敷设完成, 终端电缆  
终端制作全部完成, 红线完成16组。箱体供压侧  
安装完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

张琳琳 王义明

记录人:

张琳琳

总监(总监代表):

张琳琳

江苏省建设厅监制