

监 理 日 记()

日期: 2017 年 07 月 03 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 21~30℃

工程名称: 通感海光一体机二期20MPP

监
理
工
作
情
况

现场巡视: 1. 24号阵之间高压电缆接线箱安装
柜组件支架安装
进站道路砼养护

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

今日完成: 支架安装3组, 组件安装3组
并在站消防亭制作, 进站道路地面切缝
6区电缆沟完成全部完成, 7区电缆4组, 6区安装185-25
电缆头完成25%, 4区电缆16组, 6区高压电缆敷设
完成, 8区逆变器安装6台, 汇流箱安装6台
1区-2区高压电缆连接箱安装1个

其
它
事
项

本日现场监理人员

张琳琳 王兴明

记录人:

张琳琳

总监(总监代表):

王兴明