

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 07月 08日

星期: 四

天气: 晴

气温: 27~33℃

工程名称: 通海东港渔光一体二期20mw

监
理
工
作
情
况

今日检查: 6区高压电缆头制作.
8区汇流箱、逆变器安装.
桥架、组件安装, 督促落网施工措施

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

今日完成: 4区江线12组, 7区江线12组.
7-8区桥架安装完成, 6区高压电缆终端制作完成.
8区逆变器安装10个, 4区支架安装3组, 组件安装3组

其
它
事
项

本日现场监理人员

张琳琳 王兴明

记录人:

张琳琳

总监(总监代表):

王兴明

江苏省建设厅监制