

监 理 日 记()

日期: 2017 年 07 月 08 日

星期: 六

工程名称: 通威东港渔光互补二期 20MW

天气: 阴
气温: 21~27℃

旁站检查: 1#箱变、6#箱变与相连高压电缆头
终端绝缘检测。
7#支架安装、电缆敷设及接地线等施工

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

其
它
事
项

承包单位

施工内容及进度

今日完成: 1#、6#箱变及电缆终端耐压试验、
9#汇流箱18组 8#汇流箱18组 8#电缆敷设完成
防雨隔铜排接驳完成 50%。支架安装完成 4组。
组件安装完成 4组
今日并网: 今日并网 1.73 MW。累计 8.6 MW。并网柜 4
1#、2#、3#、10#、11#

本日现场监理人员

张琳琳 王兴洲

记录人:

张琳琳

总监(总监代表):

王兴洲