

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年07月12日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 21~27℃

工程名称: 通海东港渔光一体二期20mw

监  
理  
工  
作  
情  
况

旁站监督: 7#、8#、9#、13#箱变试验  
8#~7#高压电缆耐压试验。

巡视: 支架组件安装。  
桥梁安装电缆敷设机线设备安装

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

今日完成: 支架安装4组, 组件安装4组, 4组桥梁安装完成。  
7组逆变器、汇流箱安装完成, 电缆全部完成。  
9组汇线16组, 桥梁安装完成。  
10组逆变器 100线电缆完成50%。7组电缆头制作完成50%。  
7#、8#、9#逆变器试验完成

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

张珠琳 王兴明

记录人:

张珠琳

总监 (总监代表):

王兴明

江苏省建设厅监制