

监 理 日 记 ()

日期: 2017年07月18日

星期: 二

工程名称: 通威东港渔光一体一期20MWp

天气: 多云

气温: 22~24℃

监 理 工 作 情 况

监督抽查: 1-12号在电缆终端制作、保护。

巡视检查: 7E汇线, 8E电缆头制作连接。

防雨接地焊接。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

今日完成: 7E汇线完成2组, 1E电缆头制作全部完成
8E14号电缆敷设完成5号, 1E电缆制作8号
6E桥架加固, 4E、1E接地焊接全部完成。
7E、8E、1E、10E、11E箱变高压侧全部带电。
注意施工安全

其 它 事 项

本日现场监理人员

张琳琳 王义明

记录人:

张琳琳

总监 (总监代表):

王义明