

监 理 日 记()

日期: 2017年 07月 20日

星期: 四

工程名称: 通成东港渔光一体二期20MWp

天气: 多云
气温: 21~27℃

监
理
工
作
情
况

1. 巡视检查: 3x185 电缆终端制作质量。
电缆敷设、桥架安装。
防雷接地焊接。

多日阴雨天气致使光伏已泥河不堪
给施工进度带来很大困难

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

今日完成: 9区 3x185 电缆敷设 5 根 剥头 1 根。
9区 汇流 32 组。桥架安装全部完成。
10区 防雷接地焊接完成 5 处
12区 3x185 电缆敷设 1 处 完成。
今日单已 0.86mm (7区 85%) 累计并网 12.62 MW。

其
它
事
项

本日现场监理人员

张琳琳 王义明

记录人:

张琳琳

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

