

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月27日

星期: 一

天气: 晴

气温: 21~27℃

工程名称: 通海东港通光一期工程

监 理 工 作 情 况	现场巡视: 12、13区高压水面江线敷设、 1区低压电缆头制作连接、 9区十线连接 10区光伏组件有螺栓松动的、 已告知总工督促整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 今日完成: 9区江线14电缆接色整理 65% 已完成、 10区低压电缆头每家联接完成 65% 12区江线12组 13区江线6组 今日并网统计: 1区、2区、3区、5区、7区、11区满发、 10区50% 4区97% 9区50% 今日发电0.96mw, 累计12.8mw
其 它 事 项	6区具备满发条件, 由于15集电线路故障, 待厂内解决后, 并网 8区已具备满发条件, 8#箱变故障, 需厂内维修解决	
本日现场监理人员	张明琳 王志刚	
记录人:	张明琳	总监(总监代表): 王志刚

江苏省建设厅监制

