

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 07 月 25 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 21~29°

工程名称: 通威东港渔光一体一期 20MWp

|                            |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 抽查 6、7# 光伏支架组件安装质量, 同行人员徐世江、天福 2 人, 总包 2 人, 将抽查结果当场记录, 签字后要求总包、监理尽快整改。<br>2. 抽查、监控光伏电缆沟沟深及沟底情况, 检查电气单位现场施工质量。 |                                                                                                                                                                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                                             | 施工内容及进度<br>今日完成: 6E、7E 全部并网发电, 12E 汇流 12 组, 13E 汇流 10 组, 安装桥架完成 40%, 12E 防雷接地焊接完成 25%。<br>今日发电情况: 1E、2E、3E、4E、5E、6E、7E、8E、11E 满发, 10E 50%, 4E 97%。<br>今日并网 2.59MW, 累计 16.39MW, 2# 箱变检修。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
| 本日现场监理人员                   | 张琳琳 王兰明                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |
| 记录人:                       | 张琳琳                                                                                                              | 总监 (总监代表): 张琳琳                                                                                                                                                                          |

江苏省建设厅监制

