

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 29 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 24~31℃

工程名称: 通威东港渔光一体一期 20MW

监 理 工 作 情 况	高站监督: 12箱变试验. 12~13区高压电缆试验 检查巡视 12、13区逆变器室装电缆敷设、汇线 及电缆终端制作工作		
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="242 1072 432 1516"> 承包单位 </td><td data-bbox="432 1072 1430 1516"> 今日完成: 12区 汇线 1组. 2105电缆敷设2根. 汇流箱电缆头制作2台. 防雷接地焊接完 成 40%. 12-13区电压电缆试验完成 箱变试验完成. 13区 汇流箱 连线完成 1台 </td></tr> </table>	承包单位	今日完成: 12区 汇线 1组. 2105电缆敷设2根. 汇流箱电缆头制作2台. 防雷接地焊接完 成 40%. 12-13区电压电缆试验完成 箱变试验完成. 13区 汇流箱 连线完成 1台
承包单位	今日完成: 12区 汇线 1组. 2105电缆敷设2根. 汇流箱电缆头制作2台. 防雷接地焊接完 成 40%. 12-13区电压电缆试验完成 箱变试验完成. 13区 汇流箱 连线完成 1台		
其 他 事 项	今日并网量: 12区、13区各并网1台 汇流箱 计 2.57MW 累计并网 17.81MW		
本日现场监理人员	张琳琳 王兴明		
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明		

