

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 31 日

天气: 晴

星期: —

气温: 22℃ ~ 30℃

工程名称: 通威东港渔光一体二期 20mw

监 理 工 作 情 况	今日现场检查巡视: 13区防腐接地焊接 185 电缆 头制作连接, 12 区汇流箱逆变器连接, 13 区电缆敷设, 制作连接	
施 工 情 况	承包单位	今日完成: 12 区 185 电缆头制作连接, 全部完成. 汇流箱, 逆变器全部安装连接完成. 13 区 防腐接地焊接完成 65%, 185 电 缆头制作, 安装全部完成. 剩余 2 个汇流 箱连接明日完成. 今日并网 1.43mw 今日并网: 12 区全部并网满发, 13 区并网 85% 累计. 并网发电量 22.4mw
其 他 事 项		
本日现场监理人员	张琳琳 王兴明	
记录人:	张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明

