

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 17 日

天气: 21℃~25℃

星期: 四

气温: 晴间雨

工程名称: 通威东港渔光一体一期 20MW 项目

监 理 工 作 情 况	1. 与业主、外线总包一起检查线路施工质量共抽检 1#、2#、8#、9#、15#、18#、22# 杆塔, 针对检查出现的问题由业主以工程联系单形式通知施工单位限期整改。 2. 检查现场光伏组件已消缺情况, 令消缺人员更加明确检查整改问题。 3. 参加业主组织消缺专项会议, 明确整改目标。	
施 工 情 况	承包单位	今日完成: 组架整理。 光伏组件 13 个杆塔箱变汇流箱逆变器编号喷码完成 95% 10 区消缺完成 5%
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人:	张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明

