

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 08 月 18 日

星期: 五

天气: 阵雨

气温: 21~29℃

工程名称: 通威东港渔光一体一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查1#、2#方阵组件消缺情况, 检查外观质量不合格, 责令继续改正消缺. 2. 加夜班组装箱在2#吊装船, 准备吊装封箱盖. 3. 审查总包单位之整改消缺执行计划, 批准并要求严格按照计划执行及时汇报.
施 工 情 况	承包单位 今日完成: 5已整理桥架. 光伏区137方阵箱盖, 12箱盖, 逆变器编号喷涂完成. 箱盖电缆刷防水漆料完成60%. 箱盖平台油漆完成11#, 12#, 13#.
其 他 事 项	
本日现场监理人员	张琳琳 王文明
记录人:	张琳琳 总监 (总监代表): 王文明

