

监 理 日 志 ()

日期: 2017年08月21日

天气: 晴

星期: 一

气温: 26~30℃

工程名称: 通威东港渔光一体二期20MW项目.

监 理 工 作 情 况	<p>1. 检查8箱变高低压电缆接线、接地长度、并网发电。</p> <p>2. 检查10#、11#、12#方阵组件清洗。</p> <p>3. 检查电气调试进度质量。</p> <p>要求各单位,更加细致地检查清洗,做到一次报验通过。</p>	
施 工 情 况	承包单位	<p>今日完成: 12区、13区桥架盖板安装完毕。</p> <p>8箱变更换完成并网发电。</p> <p>8箱变通信箱信网线一根不通,计划明日更换。</p>
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监 (总监代表):	

