

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 16 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 11 ~ 25℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体二期 20MW 项目

监 理 工 作 情 况	1. 上午光伏区北侧围栏基础施工, 遭村民阻工, 光伏区工人村村道走, 协调未果, 下午改从南侧施工, 并开始测量。 2. 巡视检查光伏区测量点 (3 处南侧)	
施 工 情 况	承包单位	1. 今日完成: 围栏基础预制 45 个 清理光伏区南部垃圾。 3 处南侧定桩放线施工
其 他 事 项		
本日现场监理人员		王兴明
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明	

