

监 理 日 志 ()

日期: 2017年09月29日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5~14℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 2区西侧碎石区围栏施工. 由于靠近以修承公路路基, 另一侧紧贴光伏组件, 无法采用机械开挖, 采用人工开挖进度缓慢, 要求总包单位加强现场管理合理增加人力施工; 2. 下午总包开会专题会议要求施工单位增加人工加快进度	
施 工 情 况	承包单位	今日完成: 1. 2区西侧围栏组装 21片 $23m \times 6m$ 现场施工人数: 总包项目经理1人 施工1人 分包材料人员2人 施工2人 6人 小型挖掘机一台
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王志明
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表)	王志明

