

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 02 日

天气: 阴

星期: 一

气温: 7~18℃

工程名称: 通威(东港)渔光互补一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查1区西侧围堰施工。 2. 检查1区北侧放线打点 3. 建议施工单位租备机械: 运输预制基础 人工拖运较慢。	
施 工 情 况	承包单位	今日完成: 1. 1区、2区西侧围堰官桩全部完成 2. 1区北侧放线打点 施工人数: 板子一辆, 计划明天租备板子 一辆运输, 其余人员无变化
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兰明
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兰明	

