

监 理 日 志 ()

日期: 2007 年 10 月 05 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 20~19℃

工程名称: 通威(东港)渔光库一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 总包组织与包村等协调村民阻工问题。 2. 开压站接地电阻高在侧A相点有温至1472且温度波动大, 包村与运维人员一起检修并联络厂家尽快处理故障。
施 工 情 况	承包单位: 1. 协调解决村民阻工问题, 至晚间未达成一致。 组内人员: 总包项目经理1人, 专工1人, 包村技术员以2人, 包村1人, 包村经理1人
其 他 事 项	
本日现场监理人员	张琳琳 王兴明 记录人: 张琳琳 总监: 王兴明

