

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 06 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 4 ~ 17℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查已北侧围栏基础开挖后, 围栏安装, 通过农田道路狭窄, 无法通过挖掘机在棚内人工开挖, 进度较缓慢, 此问题已反映给总包及业主, 要求加大人力投入尽快完工 2. 督促光伏排地意厂尽快到项目指导检修, 大台所常见故障或重故障, 要求大台尽快安排人员进场完善后续操作。	
施 工 情 况	承包单位	1. 完成围栏组卷 21片 $25m = 63m$ 现场总包项目经理1人 专工1人(工), 分包经理1人 队长1人 技术员1人 运维6人。
其 他 事 项		
本日现场监理人员	张明珠 王兴明	
记录人: 张明珠	总监(总监代表): 王兴明	

