

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 10 日

天气: 中雨

星期: 二

气温: 4 ~ 17℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体一期 20 MW 项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日中雨 检查围堰基础施工是否有漏陷, 土方流失, 现场检查两处, 要求施工单位在停雨之后尽快重新回填, 预报明日无雨要求施工单位做好施工抢工期的准备。 2. 自检自查 监理站还有没有存在问题, 学习公司文件并循环排列 3. 监控部一部显示屏不显示, 已要求总包尽快联系厂家解决		
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="256 1106 427 1525"> 承包单位 </td><td data-bbox="427 1106 1394 1525"> 1. 今日中雨 无施工, 已解决 2. 监控不显示问题厂家已与运维站联系解决 现场总包项目经理 2 名 2 人 分包技术员 1 人 经理 1 人 队长 1 人。 </td></tr> </table>	承包单位	1. 今日中雨 无施工, 已解决 2. 监控不显示问题厂家已与运维站联系解决 现场总包项目经理 2 名 2 人 分包技术员 1 人 经理 1 人 队长 1 人。
承包单位	1. 今日中雨 无施工, 已解决 2. 监控不显示问题厂家已与运维站联系解决 现场总包项目经理 2 名 2 人 分包技术员 1 人 经理 1 人 队长 1 人。		
其 他 事 项			
本日现场监理人员	张琳琳 王兴明		
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明		

