

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 18 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 4~17℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体一期 20MP 项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上 8:00-10:00, 召开竣工验收总结会议, 业主李总参加 会议, 并做重要发言, 指导。各检查组就检查问题, 汇总汇报, 相关需整改项目, 汇总打印, 下发至相关 单位限时整改或治理。共约 11 条需整改项目。 并在会上明确安排责任人。 2. 检修油箱预制完成, 现场组虫, 检查焊缝无咬边 焊瘤, 无夹渣等缺陷。水压试验合格, 还未防腐 计划明日防腐		
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="279 1086 438 1153"> 承包单位 </td><td data-bbox="438 1086 1396 1512"> 1. 参加竣工总结会议, 对需整改项目在会上 安排相关分包单位限时整改。 2. 检修油箱共 13 个已安装完成 9 个 现场总包项目经理 1 人, 分包经理共 3 人, 技术员共 5 人 外协经理 1 人, 技术员 1 人, 2 人, 1 人, 焊工 1 人, 发电机 1 人 </td></tr> </table>	承包单位	1. 参加竣工总结会议, 对需整改项目在会上 安排相关分包单位限时整改。 2. 检修油箱共 13 个已安装完成 9 个 现场总包项目经理 1 人, 分包经理共 3 人, 技术员共 5 人 外协经理 1 人, 技术员 1 人, 2 人, 1 人, 焊工 1 人, 发电机 1 人
承包单位	1. 参加竣工总结会议, 对需整改项目在会上 安排相关分包单位限时整改。 2. 检修油箱共 13 个已安装完成 9 个 现场总包项目经理 1 人, 分包经理共 3 人, 技术员共 5 人 外协经理 1 人, 技术员 1 人, 2 人, 1 人, 焊工 1 人, 发电机 1 人		
其 他 事 项			
本日现场监理人员	张琳琳 王兴明		
记录人: 张琳琳	总监 (总监代表): 王兴明		

