

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 20 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 5-18℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 监督检查一、二次仓内整改情况, 目前整改, 进展顺利, 各工区明确各自负责相关区域整改内容。 2. 现场围栏已布置完阻工, 答应下周可以开始工作。 3. 2区组件整改翘角, 阿荣大学问题。		
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="276 1108 435 1525"> 承包单位 </td><td data-bbox="435 1108 1401 1525"> 1. 一、二次仓内电缆网线挂牌完成 2. 现场总包电工1人 分包经理: 2人 电工2人 材料2人 现场2人 共计 13人 3. 2区组件翘角整改已完成 </td></tr> </table>	承包单位	1. 一、二次仓内电缆网线挂牌完成 2. 现场总包电工1人 分包经理: 2人 电工2人 材料2人 现场2人 共计 13人 3. 2区组件翘角整改已完成
承包单位	1. 一、二次仓内电缆网线挂牌完成 2. 现场总包电工1人 分包经理: 2人 电工2人 材料2人 现场2人 共计 13人 3. 2区组件翘角整改已完成		
其 他 事 项			
本日现场监理人员	张珠珠 王兴明		
记录人: 张珠珠	总监 (总监代表) 王兴明		

