

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 21 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 5-17℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体二期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 进行定期巡检检查问题隐患已全部整改(第24期), 2. 二次仓屏柜防封堵检查合格, 5055端子箱检查防封堵合格, 4个后台系统柜继续检查柜门1人, 3. 桥架个别位置吊钩销钉固定已取下,更换为 限位器 防滑固定	
施 工 情 况	承包单位	1. 开压站防封堵整改完成, 2. 缺失吊牌已委托广告公司制作, 3. 桥架防滑限位器整改完成 现场承包工2人,电气技术人员2人,安全员2人 2人4人,设备部湘航公司技术人员1人,安全员2人
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳, 王兴明
记录人: 张琳琳	总监(总监代表): 王兴明	

