

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 23 日

天气: 晴 5-6级风

星期: 一

气温: 3~16℃

工程名称: 通威东港渔光一体一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 检查设备供应单位沟通的问题整改进度,需厂家对相关配件改制的项目还未解决, 2. 施工单位二次舱清理,电缆挂牌,标识整改,线缆规范布线支线已整改完毕,未扣强. 3. 围栏施工,现场北部平整道路,填平村民要求的水坑,已完工.	
施 工 情 况	承包单位	1. 完成围栏外部道路水坑修复,明天正式施工. 2. 验收组提出整改项目完成 95% 现场总包项目部 1人,分包项目经理 1人,技术员 2人 2人,租赁时斗车 10m³ 2辆,挖坑机 1台 设备厂家负责人 1人,大工厂 1人
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳	总监(总监代表): 王兴明	

