

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 24 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 2~16℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 围栏东北侧道路铺垫, 开挖基坑, 基坑深度根据现场地水平度开挖, 可满足围栏组要要求. 2. 总包资料送东港广兴公司装订. 3. 设备厂家整改经理主检合格, 允许回填, 大线系统仍需完善.	
施 工 情 况	承包单位	1. 开挖围栏基坑, 8个, 垫临时道路 20m 2. 资料检查合格, 送项目部装订. 现场项目部, 分包经理 1 人, 技术人员 2 人, 租装工翻斗车 2 辆, 挖掘机 1 台, 设备厂家 1 人
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳		王兴明

