

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 10 月 25 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 0~15℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体二期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 围栏施工: 场区北侧围栏预制基础散布. 至下午 17:30 全部完成散布. 2. 革新二建砌体整改: 整改窗户框开裂. 开孔 站基础开裂. GIS端子箱底模板清理. 室内吊顶 顶部分更换. 工作至下午 14:30 全部完成. 3. 现场检查以上整改内容全部合格.	
施 工 情 况	承包单位	1. 围栏基础散布完成. 2. 开孔站建筑工程整改完成. 对剩余沉降 观测点. 给排水保温未整改. 现场总包专工 1 人. 革新二建 围栏施工 5 人 租掘掘机 1 台 装载机 1 辆
其 他 事 项		
本日现场监理人员		许琳琳, 王兴明
记录人: 许琳琳		(总监/总监代表): 王兴明

