

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 28 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 4~18℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体一期20MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 12已柜头防腐整改, 完成5只, 检查防腐层的柜头表面无漏刷, 漏挂, 针孔等缺陷, 检查合格 2. 7已柜侧围柜安装施工, 检查基础回填分层夯实, 组装后的围柜垂直度, 紧固程度符合要求. 3. 强排水保温设计要求: 保温层聚氨酯厚度2mm, 外保护层0.5mm厚铝箔. 监理建议外保护层用互二布三油环氧玻璃钢或环氧煤焦保护层, 但未做采纳.	
施 工 情 况	承包单位	1. 今天完成 12已柜头防腐 5只, 完成7已柜侧围柜安装施工 242片. x3m. 2. 现场项目部 王兴明 项目经理 1人, 王兴明 8人
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳		总监 (总监代表): 王兴明

