

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 31 日

天气: 晴

星期: 二

气温: -1~15℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体二期20MW项目

监 理 工 作 情 况

1. 已北侧围堰施工, 现场水位高, 2人劳保齐全, 围堰上标高平分, 基础回填夯实, 符合要求。
2. 3区桩头防腐整改, 防霉下, 桩头表面先治, 部分位置涂刷, 涂刷, 现场安排2人铲除后重新涂刷, 检查合格。

施 工 情 况

承包单位

1. 今日完成北侧围堰施工38片, 剩余5片, 计划明日完成。
 2. 3区桩头防腐整改完成。
- 现场总包21人, 分包经理1人, 队长1人, 工人2人

其 他 事 项

本日现场监理人员

张琳琳 王兴明

记录人:

张琳琳

王兴明

