

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 04 日

天气: 大风 8-10 级

星期: 六

气温: -3 ~ 9℃

工程名称: 通威(东港)渔光一体一期 20 MW 项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日大风降温, 柱头防腐整改无法施。 与业主同工沟通资料装订部分细节, 将背号, 打页码位置, 目录时间等一一确认。 2. 与公司沟通资料装订细节, 指扣复印等, 完善资料。 3. 大全系统负责人, 目前还未到, 均冷排保温未施工。	
施 工 情 况	承 包 单 位	1. 今日大风降温, 无法施工。 现场总包 2 人, 分包经理 1 人, 队长 1 人, 工人 4 人。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		张琳琳 王兴明
记录人: 张琳琳		总监 (总监代表): 王兴明

