

监 理 日 记()

日期: 2017年 2月 28日

星期: 星期二

工程名称: 淮沪电力田集电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

天气: 晴

气温: 15°C

监理工作情况	<p>1. 对光伏支架管桩标高控制点进行复核。</p> <p>2. 核查今日到厂桩的合格证及质检证书，并对管桩进行质量抽查。</p> <p>3. 今日试桩的一根桩垂直度偏差较大，要求施工单位拿出施工方案，保证管桩的垂直度及标高在标准范围内。</p>	
	承包单位	施工内容及进度
	上海上电电力工程有限公司	<p>1. 今日 PC300AB70型管桩进厂234根，其中6.5米26根，5米208根。</p> <p>2. 施工单位试打桩2根。</p> <p>3. 460型光伏锤机进场一台。</p> <p>4. 管桩基础放线继续。</p>

施工情况	<p>在施工方向准备打桩区域内托运管桩时有压线现象，要求施工单位派专人看守，防止继续压线，以免造成二次放线。</p>	
	其它事项	

本日现场监理人员	武满宏
记录人:	武满宏

总监(总监代表): 孙野

江苏省建设厅监制