

监 理 日 记()

日期: 2017年3月1日

星期: 星期三

工程名称: 淮沪电力团集电厂农光互补59MW分布式光伏项目

天气: 风

气温: 5℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏履带式打桩机在进行作业时, 由于土质疏松而陷入其中不能正常作, 要求施工方采取措施, 保证设备能正常作业。 2. 柴油式锤桩机在作业过程中, 有两根5米的管桩倾斜较大, 要求施工方将其拔出, 换成65米的管桩重新打入, 保证其垂直度符合要求。	
施 工 情 况	承包单位 上海申电电力工程有限公司 履带式锤击式打桩机各一台, 水准仪, 拖拉机各一个, 人员10名。	施工内容及进度 1. 施工方将焊接完毕的管桩陆续托入作业现场。 2. 柴油式打桩机、履带式打桩机进行打桩作业, 其中柴油式打桩机打桩20根, 履带式打桩机打桩3根。 3. 管桩基础继续进行放线。
其 它 事 项	柴油式锤桩机工作人员在登高作业时, 不正确使用安全带, 要求施工方对其进行安全教育, 杜绝此类事情再次发生。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 袁 野

江苏省建设厅监制