

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 3日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 10°C

工程名称: 淮阴电力用集电厂农光互补59MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理项目部组织业主、施工方参加本周监理例会, 对有关工作上的问题处理。 2. 监理人员发现施工方施工组织不尽完善, 人员积极性不高, 要求施工方完善组织, 使工作人员各尽其职, 提高积极性。	
施 工 情 况	承包单位 履带式柴油 式打桩机各 一台, 2个推 仪, 1个PS, 2辆拖拉 机, 工作人 员10人。	施工内容及进度 1. 今日进厂97根PG300AB70型的管桩。 2. 履带式打桩机锤头焊缝开裂, 下午对其锤头进行补焊。
其 它 事 项	监理人员在巡视过程中, 发现个别桩位标高偏差太大, 要求施工方进行处理。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监(总监代表): 袁 野