

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 4 日

星期: 星期六

工程名称: 淮沪电网集团电厂农光互补59MW分布式光伏项目

天气: 阴

气温: 10°C

监 理 工 作 情 况	① 焊接人员工作衣服为尼龙型, 不符合要求, 要求更换成棉线衣服。 ② 焊工作业时不佩戴安全帽, 要求其正确佩戴安全帽。 ③ 焊机工作时没有接地, 要求把焊机可靠接地。 ④ 对33日进场的管桩进行检验。	
施 工 情 况	承包单位 履带式柴油式桩机各一台, 水准仪2个, 拖拉机5辆, GPS定位仪一个, 作业人员10名	施工内容及进度 1. 今日进场管桩178根, 5米桩115根, 6.5米桩63根。 2. 今日两台桩机共打桩170根, 总打桩398根。
其 它 事 项	在电厂高压线附近打桩时, 要合理优化作业顺序, 避免对高压线附近基础造成不必要的损失。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监(总监代表): 袁 勇