

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 3月 5日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 10°C

工程名称: 淮沪电力用集电厂农光互补59MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 在打桩过程中,有个别桩头被打碎,要求施工方采取防范措施,保证打桩质量。 2. 个别管桩基础标高误差较大,要求施工方认真操作,把误差控制在标准范围内。	
施 工 情 况	承包单位 打桩机2台,水准仪2个,GPS定位仪1个,焊机一台,托拉机1台,作业人员10个。	施工内容及进度 1. 今日进场管桩192根,为5米的PC300AB70型。 2. 今日打桩111根,总打桩数为509根。 3. 在地下有建筑垃圾的作业区域,施工方要用65米的管桩进行打桩作业。
其 它 事 项	在履带式桩机作业区域内,有个别地方下层有石头等建筑垃圾,桩打不下去。欲用柴油式锤桩机来进行作业。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监(总监代表): 袁 野

江苏省建设厅监制