

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 7 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 12℃

工程名称: 淮阴电力用集电线路光伏互补59MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员巡视时, 发现个别管桩垂直度偏差太大, 要求施工方进行处理。 2. 施工人员在配合桩沉人员检测桩身完整性时, 未正确使用扶梯, 要求施工方人员正确使用扶梯, 保证安全。 3. 在打桩作业中, 桩机把排水沟损坏严重, 要求施工方限期修复。	
施 工 情 况	承包单位 打桩机 2 台 水准仪 2 台 GPS 1 台 拖车 1 台 小汽车 1 台 人员 10 名	施工内容及进度 1. 今日打桩 74 根, 总打桩 749 根。 2. 今日进桩 196 根, 为 5 米的 PC300AB70 型。 3. 柴油式桩机进行打桩作业。
其 它 事 项	履带式打桩机在作业中由于振动造成振动马达底盘螺栓脱落、断裂, 现场进行维修。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 袁野