

监 理 日 记()

日期: 2017年3月9日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 15℃

工程名称: 淮阴电力团集电厂农光互补59MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员在巡检过程中发现有漏桩现象, 要求施工方尽快补打, 消除隐患。 2. 对桩的标高进行复核。 3. 发现管桩在托运中有损坏现象, 要求施工方保证管桩质量。	
施 工 情 况	承包单位 打桩机2台 水准仪2个 GPS定位仪 1个 拖拉机 2个 作业 人员10名	施工内容及进度 1. 今日打桩190根, 共打桩1121根。 2. 今日进桩149根, 为12米管桩切开的桩。 3. 焊接桩头。
其 它 事 项	在打桩过程中, 有几处桩打不动, 调来挖掘机清理垃圾后, 夯实地基, 再打入6.5米的管桩。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 袁野