

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 12 日

星期: 星期日

工程名称: 淮沪电内田集电厂农光互补59MW分布式光伏项目

天气: 阴

气温: 5℃

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员巡视中发现, 施工方临时用电不规范, 且将打桩机的电缆压断, 要求施工方立即整改, 保证用电安全。 2. 对新放线的管桩基础进行复核。	
施 工 情 况	承包单位 打桩机 2 合, 水准仪 2个, GPS定 位仪 1个, 拖拉机 2台, 作业 人员 16人。	施工内容及进度 1. 今日打桩 155根, 共打桩 1585根。 2. 今日进桩 100根。 3. 对于土质疏松的作业面, 调履带式打桩机过去进行打桩作业。 4. 测量人员对需放样的管桩基础进行放样定位。
其 它 事 项	施工方将临时用电电缆接在配电箱断路器的上侧, 此种方法, 存在安全隐患, 要求施工方整改, 保证用电安全。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 袁 野