

监 理 日 记()

日期: 2014年 3月 14日

星期: 星期二

工程名称: 淮沪电力团集电厂农光互补59MW分布式光伏项目

天气: 晴

气温: 15℃

监 理 工 作 情 况	1. 管桩供应情况跟不上进度, 要求施工方采取措施, 保证管桩供应量。 2. 个别施工人员未正确佩戴安全帽, 要求施工方负责人对施工人员进行安全教育。杜绝违章现象。	
施 工 情 况	承包单位 打桩机2 个, 水准仪 2个, GPS1个, 拖拉机 2个, 作业人 员16人。	施工内容及进度 1. 今日打桩130根, 总打桩数1862根。 2. 今日进桩145根。
其 它 事 项	团集电厂领导到施工现场视察, 对监理工作给予肯定。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 袁 野