

监 理 日 记()

日期: 2014年 3 月 15 日

天气: 风

星期: 星期三

气温: 10°C

工程名称: 淮沪电力因绿电厂农光互补59MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员巡视中发现, 个别管桩垂直度误差大要求施工方细化作业, 保证打桩质量。 2. 监理人员现场对管桩基础标高进行复核。	
施 工 情 况	承包单位 桩机2台 水准仪2个 GPS 1个 拖车2台 作业人员6人	施工内容及进度 1. 今日打桩156根, 共打桩2018根。 2. 今日进桩125根, 其中5米桩120根, 6米桩5根。
其 它 事 项	现场吊装人员在吊御管桩时, 安全意识淡薄, 站在物体下方, 现场监理对其违章行为进行批评, 并要求立即采取安全措施作业。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 袁野