

监 理 日 记 ()

天气: 阴
气温: 10℃

日期: 2017年3月16日

星期: 星期四

工程名称: 淮沪电力团集电厂光伏互补59MW分布式光伏项目

1. 监理人员巡视发现施工现场临时用电电缆使用混乱,存在安全隐患,要求施工方整改。
落实情况: 已整改。

2. 监理人员巡视发现管桩桩尖有漏焊现象,要求施工方补焊桩尖。
落实情况: 已补焊桩尖。

承包单位	施工内容及进度
桩机2台,水准仪2台,UPS 1台,拖拉机2辆,焊机一台,作业人员16人。	1. 今日打桩86根,总打桩数2104根。 2. 今日进桩147根。 3. 测量人员进行测量放线。

其它事项: 部分施工区域内的风筒预制件未吊走,影响工程进度,已联系有关责任人处理此事。

本日现场监理人员: 武满宏
记录人: 武满宏
总监(总监代表):