

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年3月18日

天气: 阴

星期: 星期六

气温: 10℃

工程名称: 淮沪电力用集电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理巡视中发现管桩进场滞后, 跟不上进度, 要求施工方联系厂家, 及时进桩。 落实情况: 已联系厂家, 19日到场。 2. 监理人员对管桩间距进行复测, 发现有个别间距误差较大, 要求施工方统计好数字, 以做进一步整改。 落实情况: 已统计误差数据, 统计完后再做处理。	
施 工 情 况	承包单位 桩机台, 拖拉机台 水准仪1个 GPS 1个 作业人员 8人.	施工内容及进度 1. 今日打桩27根, 共打桩2255根。 2. 今日测量人员对管桩基础进行测量放线。
其 它 事 项	施工场场地的烟道等影响打桩作业的物件正在吊运, 估计今天能清理完。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 袁野

江苏省建设厅监制