

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 19日

天气: 阴

星期: 星期日

气温: 10°C

工程名称: 淮沪电力团集电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场管桩已用完, 要求施工方联系厂家, 及时供应管桩, 保证打桩进度。 落实情况: 管桩18:00到场并进行吊御。	
施 工 情 况	承包单位 桩机1台 拖桩机 1台、水桩 及GPS各1 作业人员 8人。	施工内容及进度 1. 今日未打桩。 2. 今日进桩152根。
其 它 事 项	施工现场天气不好, 要求施工人员注意安全, 保证施工进度。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监(总监代表): 袁 野