

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3月 20日

星期: 星期一

工程名称: 淮沪电力用煤厂农光互补59MW分布式光伏项目

天气: 阴
气温: 10°C

监 理 工 作 情 况	1. 施工方在打桩过程中, 有个别管桩垂直度误差较大, 要求施工方整改。 落实情况: 施工方已整改。	
施 工 情 况	承包单位 桩机1台 GPS水准 仪各1个 拖机1辆 作业人员 9人	施工内容及进度 1. 今日打桩151根, 共打桩246根。 2. 今日进桩46根。
其 它 事 项	施工现场雾气较大, 要求施工方把管桩标高线挖 井好。	
今日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 袁野