

监 理 日 记()

日期: 2017年3月22日

星期: 星期四

天气: 阴

气温: 10°C

工程名称: 海盐电力团集电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员巡视中发现现场施工人员在吊御管桩过程中没有佩戴安全帽. 要求施工人员穿戴好劳保用品。 落实情况: 已落实。 2. 督促施工方尽快修复打碎的桩头。 落实情况: 已联系厂家。	
施 工 情 况	承包单位 桩机一辆 拖拉机 1辆 水准 仪1个 GPS 1个 作业 人员9人.	施工内容及进度 1. 今日共打桩2600根。 2. 施工人员配合检测人员做高应变与低应变实验。
其 它 事 项	桩机已移到最后一个打桩区域。	
本日现场监理人员 武满宏		
记录人: 武满宏		总监 (总监代表): 袁野