

监 理 日 记()

日期: 2017年3月24日

星期: 星期五

工程名称: 淮阴电力团集电厂农光互补5.9MW分布式光伏项目

天气: 阴
气温: 10°C

监 理 工 作 情 况	1. 管桩供应不及时, 造成影响进度进展, 要求施工尽快进桩。 落实情况: 管桩已快到场。 2. 下午监理项目部召开第四次监理例会, 对有关事宜做了部署。	
施 工 情 况	承包单位 挖掘机1辆, 拖拉机 1辆, 水准 仪1个, 作 业人员9人	施工内容及进度 1. 今日共打桩2700根。
其 它 事 项	管桩的供应还差30根, 已要求施工方尽快把管桩运到现场。	
本日现场监理人员 武满宏		
记录人: 武满宏		总监(总监代表): 袁野