

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 13日

天气: 雨

星期: 星期一

气温: 8°C

工程名称: 淮津电力用集电厂光伏15.9MW分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视中发现有打碎桩头现象, 要求施工方联系厂家处理。 2. 雨天作业, 难度较大, 要求施工方控制好管桩的标高和垂直度。 3. 要求施工方电气人员按《施工现场临时用电安全技术规范》编制配电箱。	
施 工 情 况	承包单位 打桩机2台 水准仪2个 GPS定位仪1个 挖机2台 作业人员16人	施工内容及进度 1. 今日打桩147根, 总打桩1732根。 2. 今日进桩147根为12米的截桩。 3. 对于地下有较大岩石的区域, 调挖掘机前来处理岩石, 再进行回填打桩。 4. 施工方电气人员移动配电箱, 保证柴油式桩机顺利作业。
其 它 事 项	由于雨天路滑, 要求现场施工人员注意安全, 保证作业顺利进行。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监(总监代表): 袁野