

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 1 日

星期: 星期六

工程名称: 淮沪电力用集电厂家光伏互补5.9MW分布式光伏项目

天气: 晴

气温: 12°C

监 理 工 作 情 况	1. 监理人员对1号逆变器升压平台基础混凝土浇筑进行旁站监理。 2. 监理人员对接地极扁铁焊接进行检查。	
施 工 情 况	承包单位 土建作业 电气安装作 业人员共 10人。	施工内容及进度 1. 施工人员对1号逆变器升压平台基础进行浇筑。 2. 电气安装人员对预埋接地极进行焊接。
其 它 事 项	在对1号逆变器升压平台基础柱、圈梁、顶板支膜过程中, 要对地面积水进行处理, 且要保证地面支膜承载力, 防止浇筑后, 基础梁、顶板整体下移。	
本日现场监理人员: 武满宏		
记录人: 武满宏		总监(总监代表): 袁 野